

ตารางสรุปปริมาณงาน รื้อประกอบกลับ Insulation & Lagging กกอ-ธ YM.Unit.3

ลำดับ	รายละเอียด	กว้าง	ยาว	ปริมาณ M2	วันที่รื้อ	วันที่ประกอบ	HPC	หมายเหตุ
1	LP Heater 8B Pneu Valve No.3 Floor.1	2.00	1.00	2.00	9/2/2025			
2	.LP Heater 8B Pneu Valve No.2 Floor.1	1.50	2.00	3.00	9/2/2025			
3	BFP Outlet Valve No.1 Floor.1	5.00	2.00	10.00	9/2/2025			
4	MD BFP C Outlet Check Valve No.1 Floor.1	2.00	2.00	4.00	9/2/2025			
5	MD BFP C Outlet Check Valve No.2 Floor.1	2.00	2.00	4.00	9/2/2025			
6	Inner Aux Electric Valve No.1 Floor.3	2.00	2.00	4.00	9/2/2025			
7	Dea Out Valve No.1Floor.3	3.00	2.00	6.00	9/2/2025			
8	HP Feed wtr Electric Valve .A No.4 Floor.3	2.00	2.00	4.00	9/2/2025			
9	HP Feed wtr Electric Valve .B.No.4 Floor.3	2.00	2.00	4.00	9/2/2025			
10	HP Feed wtr Electric Valve A.No.5 Floor.3	2.00	2.00	4.00	9/2/2025			
11	HP Feed wtr Electric Valve B.No.5 Floor.3	2.00	2.00	4.00	9/2/2025			
12	Dea OutletValveNo.2	3.00	2.00	6.00	9/2/2025			
13	HP Sup stm Electric Valve No.1 BFPT Floor.3	3.00	2.00	6.00	9/2/2025			
14	HP Sup stm Electric Valve No.2 BFPT Floor.3	3.00	2.00	6.00	9/2/2025			
15	Feed Wtr Recir Pneu Valve No.3 Floor.4	2.00	1.50	3.00	9/2/2025			
16	Feed Wtr Recir Pneu Valve No.2 Floor.4	5.00	1.00	5.00	9/2/2025			
17	Feed Wtr Recir Pneu Valve No.1 Floor.4	3.00	1.00	3.00	9/2/2025			
18	LP Sup El Check Valve No.2 for BFPT Floor.2	3.00	2.00	6.00	9/2/2025			
19	LP Sup Electric Valve No.2 BFPT Floor.2	2.00	2.00	4.00	9/2/2025			
20	LP Sup stm Check Valve No.3 for BFPT Floor.2	2.00	2.00	4.00	9/2/2025			
21	LP Sup stm Check Valve No.3 for BFPT Floor.2	3.00	2.00	6.00	9/2/2025			
22	Gran Steam L Floor.2	5.00	1.00	5.00	10/2/2025			
23	Gran Steam R Floor.2	5.00	1.00	5.00	10/2/2025			
24	LP Bypass No.1 Floor.3,Floor.2	4.00	14.00	56.00	10/2/2025		17.00	
25	LP Bypass No.2 Floor.3,Floor.2	4.00	14.00	56.00	10/2/2025		81.00	
26	HP Heater Valve No.1 Floor.3	1.00	1.00	1.00	10/2/2025			
27	HP Heater Valve No.2 Floor.3	1.00	1.00	1.00	10/2/2025			
28	HP Heater Valve No.3 Floor.3	1.00	1.00	1.00	10/2/2025			
29	LP Heater Valve No.5.1 Floor.2	1.00	1.00	1.00	10/2/2025			
30	LP Heater Valve No.5.2 Floor.2	1.00	1.00	1.00	10/2/2025			
31	LP Heater Valve No.6.1 Floor.2	1.00	1.00	1.00	10/2/2025			
32	LP Heater Valve No.6.2 Floor.2	1.00	1.00	1.00	10/2/2025			
33	ฝา Manhole Dearetor Floor.4 หน้า	1.00	1.00	1.00	10/2/2025			
34	ฝา Manhole Dearetor Floor.4 หลัง	1.00	1.00	1.00	10/2/2025			
35	ฝา Manhole Heater No.2 Floor.3	2.00	1.00	2.00	10/2/2025			
36	Valve Strainer No.1,2 Floor.2	4.00	1.00	4.00	10/2/2025			
37	Valve Strainer No.3,4 Floor.2	5.00	1.00	5.00	10/2/2025			
38	Valve Strainer No.5 Floor.2	1.00	1.00	1.00	10/2/2025			

39	Valve Strainer No.6 Floor.2	1.00	1.00	1.00	10/2/2025			
40	Valve Strainer No.7 Floor.2	1.00	1.00	1.00	10/2/2025			
41	Valve Strainer No.8 Floor.2	1.00	1.00	1.00	10/2/2025			
42	Valve boilerfeed Floor.2	2.00	1.00	2.00	10/2/2025			
43	GV.1 Piping Floor.3	4.00	1.00	4.00	11/2/2025			
44	GV.2 Piping Floor.3	5.00	1.00	5.00	11/2/2025			
45	GV.3 Piping Floor.3	5.00	1.00	5.00	11/2/2025			
46	GV.4 Piping Floor.3	4.00	1.00	4.00	11/2/2025			
47	ICV.1 Piping Floor.3	5.00	1.00	5.00	11/2/2025			
48	ICV.2 Piping Floor.3	4.00	1.00	4.00	11/2/2025			
49	ICV.3 Piping Floor.3	4.00	1.00	4.00	11/2/2025			
50	ICV.4 Piping Floor.3	4.00	1.00	4.00	11/2/2025			
51	RSV.1 Piping Floor.3	4.00	1.00	4.00	11/2/2025			
52	RSV.2 Piping Floor.3	4.00	1.00	4.00	11/2/2025			
53	MSV.1 Piping Floor.3	5.00	1.00	5.00	11/2/2025			
54	MSV.2 Piping Floor.3	5.00	1.00	5.00	11/2/2025			
55	Pipe GV 1 ท่อนบน	5.00	1.00	5.00	11/2/2025			
56	Pipe GV 4 ท่อนบน	5.00	1.00	5.00	11/2/2025			
57	Pipe IP 1 ท่อนบน	3.00	1.50	4.50	11/2/2025			
58	Pipe IP 4 ท่อนบน	3.00	1.50	4.50	11/2/2025			
59	Valve MSV.R	3.00	1.00	3.00	11/2/2025			
60	Valve MSV.L	3.00	1.00	3.00	11/2/2025			
61	Line Drain MSV.R	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			
62	Line Drain MSV.L	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			
63	Valve Disch Pneu Vlv No.1 Floor.1	2.50	1.00	2.50	11/2/2025			
64	Valve Inlet Bosster Pump	5.00	1.00	5.00	11/2/2025			
65	Valve RSV.2 Lagging	5.00	1.00	5.00	11/2/2025			
				340.50				98.00